

# 庆阳综合职业技术教育中心 政府专项债券项目重点绩效评估报告

中准天正咨询字〔2023〕0501号

项目名称：庆阳综合职业技术教育中心

项目单位：赵县教育局

评估机构：石家庄中准天正会计师事务所（普通合伙）

评估时间：2023年3月1日至5月10日



## 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目预期绩效目标 .....	4
二、绩效评价工作开展情况 .....	4
(一) 绩效评价的目的、对象和范围 .....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准等 .....	5
(三) 绩效评价工作过程 .....	6
三、综合评价情况及评价结论 .....	7
四、绩效评价指标分析 .....	7
(一) 项目决策情况 .....	7
(二) 项目管理情况 .....	9
(三) 项目产出情况 .....	12
(四) 项目效益情况 .....	13
五、主要问题及建议 .....	14
六、其他需要说明的问题 .....	14

# 石 家 庄 中 准 天 正 会 计 师 事 务 所

Shijiazhuang Zhongzhun Tianzheng Certified Public Accountants

中准天正咨询字(2023)0501号

\*\*\*\*\*

## 庆阳综合职业技术教育中心 政府专项债券项目重点绩效评估报告

根据《中华人民共和国预算法》、《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》(冀财债〔2021〕41号)等文件的要求,遵循“依法合规、绩效导向、真实全面、客观公正和科学规范”的原则,我们于2023年3月1日至5月10日对庆阳综合职业技术教育中心项目实施了重点绩效评估,形成本评估报告。

### 一、项目基本情况

#### (一)项目概况

##### 1. 立项背景

随着我国经济的发展,人们对教育事业越来越重视。国家在各项方针、政策方面大力支持职业教育,促使我国职业教育事业在新的历史起点上进一步改革和发展。全面建成小康社会、走新型工业化道路,推进产业结构优化升级,转变经济增长方式,在生产建设第一线需要大量高素质的劳动者和技能型人才。河北省是职业教育

大省，市委市政府把高职院校纳入区域发展整体布局，促进专业建设与产业发展对接、人才培养与市场需求对接、技术服务与经济结构转型对接，在政策扶持、办学投入等方面创造条件和提供保障，实现校地同频共振、共同发展。

## 2. 项目建设内容

建设一座综合职业技术教育中心，包括教学楼（1#、2#）、实训楼（3#、4#）、宿舍（5#、6#）、食堂（7#）、操场、地下车库及其他配套设施。容积率 0.89，绿地率 35%，机动车车位 38 辆，非机动车车位 1835 辆。

## 3. 组织实施情况

庆阳综合职业技术教育中心项目实施主体为赵县教育局，2021 年 10 月 25 日取得了赵县行政审批局“关于赵县教育局庆阳综合职业技术教育中心项目建议书的批复”（赵行审投资审〔2021〕58 号）；2021 年 11 月 2 日取得了赵县行政审批局“关于赵县教育局庆阳综合职业技术教育中心可行性研究报告的批复”（赵行审投资审〔2021〕67 号）；2022 年 3 月 3 日取得了赵县行政审批局“关于赵县教育局庆阳综合职业技术教育中心初步设计的批复”（赵行审投资审〔2022〕49 号）。

2022 年 4 月签订建设项目工程总承包合同，承包人为：金环建设集团有限公司（联合体：河北建筑设计研究院有限责任公司、河北惠宁建筑标准设计有限公司），合同价 185396100 元，工期总日历天数 365 日历天；2022 年 5 月签订建设工程监理合同，一标段监

理人为河北中环工程项目管理有限公司监理酬金 565600 元,二标段  
 监理人为方宇工程咨询有限公司监理酬金 555000 元。

#### 4. 专项债券资金投入和使用情况

庆阳综合职业技术教育中心项目政府专项债券额度 2022 年度  
 15000 万元,已按计划到位。

截止 2023 年 2 月 28 日,累计支出 15000 万元,债券资金支出  
 率 100%。具体使用明细情况如下:

#### 专项债券使用情况表

单位:元

时间	收款单位	事项	金额
20220427	金环建设集团	工程预付款	5,000,000.00
20220610	三方协议赵县税务局(土管局)	教育用地款	80,109,600.00
20220614	金环建设集团有限公司赵县分公司	工程预付款	32,079,220.00
20220706	赵县测绘技术服务中心	勘测、制图费	30,000.00
20220706	方宇工程咨询有限公司	监理二标段	83,250.00
20220706	河北惠宁建筑标准设计有限公司	初步设计费	500,000.00
20220706	河北惠宁建筑标准设计有限公司	方案设计费	240,000.00
20220711	河北慧德工程项目管理有限公司	概算造价咨询费	250,000.00
20220725	北京清大原点建筑设计有限公司河北分公司	规划设计费	50,000.00
20220725	金环建设集团有限公司赵县分公司	工程款 20220525-0625	5,924,799.00
20220809	赵县星辰测绘服务有限公司	测绘费(建筑物放线费)	30,000.00
20220829	金环建设集团有限公司赵县分公司	工程款 20220625-0725	1,651,035.00
20220926	金环建设集团有限公司赵县分公司	工程款 20220725-0825	3,246,414.00
20220930	金环建设集团有限公司赵县分公司	工程款 20220825-0925	6,100,367.00

时间	收款单位	事项	金额
20221125	金环建设集团有限公司赵县分公司	工程款 20220926-1025	3,000,000.00
20230117	金环建设集团有限公司赵县分公司	工程款 20221026-1125	6,391,642.00
20230117	金环建设集团有限公司赵县分公司	安全文明施工费 20221026-1125	325,416.00
20230117	河北惠宁建筑标准设计有限公司	庆阳项目工程总承包设计费	1,085,284.00
20230117	河北建筑设计研究院有限责任公司	庆阳项目总承包勘察费	60,000.00
20230215	金环建设集团有限公司赵县分公司	安全文明施工费 20220926-1025	318,819.00
20230215	金环建设集团有限公司赵县分公司	工程款 20220926-1025	3,524,154.00
合计			150,000,000

## （二）项目预期绩效目标

### 1. 项目绩效总目标

培养高素质人才，促进经济、社会发展和劳动就业；弥补当地职业教育的不足，满足青少年就学需求，为经济发展和社会和谐提供支撑和保障。

### 2. 项目绩效阶段性目标

完成主体结构 and 二次结构。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价的目的

开展项目绩效评价工作，对项目进展情况、资金使用、制度建设及执行、实施效果等进行评价，树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和专项债券资金使用效益。同时及时总结经验，分析存在问题，采

取措施改进和加强项目管理，为相关决策提供参考依据。

## 2. 绩效评价对象和范围

评价对象为：庆阳综合职业技术教育中心项目；

绩效评价的范围：项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准等

### 1. 绩效评价的原则

本次评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则。

### 2. 绩效评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（冀财债〔2021〕41号）等相关文件要求，本项目评价指标体系的设计，在遵循一般项目绩效评价基本原则的基础上，立足专项债券项目自身特点，重点评价专项债券发行和管理情况、项目实施、项目绩效、成本管控、偿债能力、风险防控等情况，贯穿债券资金“借、用、管、还”全流程，共设置决策（35分）、管理（35分）、产出（20分）、效益（10分）、4个一级指标，下设28个二级指标，38个三级指标。

### 3. 绩效评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，

采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组评价相结合，运用比较法、公众评议等方法进行评价。

#### 4. 绩效评价标准

通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面来评价。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备阶段

组建绩效评价工作组，采用听取项目单位情况介绍、检查相关资料、实地查看项目实施情况等方式对项目进行深入调研，了解项目背景、政策依据、基本概况、投入、实施管理、产出、效果等方面的信息，形成绩效评价总体思路，并确定绩效评价的基本方法。

#### 2. 组织实施阶段

##### (1) 研发指标体系

项目组人员调研后，初步设计绩效评价指标体系、访谈提纲等。从项目决策、管理、产出和效益等 4 个方面研发设计绩效评价指标体系。

##### (2) 现场数据采集

采集的数据涵盖专项债券的发行、管理情况，债务资金拨付、到位、支出情况、建设项目完成情况等。采集方式包括核查账务、合同等资料，掌握资金拨付和使用情况、实地查看项目实施情况等方式，了解项目建设进度及存在的问题。

#### 3. 综合评价阶段

根据现场核查等情况，依据制定的评价标准进行了评价指标打



分，以定量和定性相结合的评价方法，撰写专项债券绩效评价报告初稿，充分征求相关单位意见后，最后提交绩效评价报告正式稿。

### 三、综合评价情况及评价结论

依据确定的项目绩效评价指标体系、评分标准，采集和确认评价基础数据，从决策、管理、产出、效益等方面进行综合评价和量化打分，庆阳综合职业技术教育中心项目总体得分情况如下：

项目绩效评价得分表

	评价指标	标准分值	实际得分
项目绩效	决策	35	32.8
	管理	35	29.7
	产出	20	15.5
	效益	10	7.0
	合计	100	85.0

经评价，庆阳综合职业技术教育中心项目事中绩效评价得分为85.0分，评价结果为良。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况

##### 1. 项目立项批复情况

项目立项符合国家及行业相关政策及规定，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。2021年10月25日取得了赵县行政审批局下发“关于赵县教育局庆阳综合职业技术教育中心项目建议书的批复”（赵行审投资审〔2021〕

58号)；2021年11月2日取得了赵县行政审批局下发“关于赵县教育局庆阳综合职业技术教育中心可行性研究报告的批复”(赵行审投资审〔2021〕67号)；2021年11月完成项目的事前绩效评价。

本项目立项依据充分，程序规范，权重分10分，实际得分10分。

## 2. 项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况

2021年11月12日取得赵县自然资源和规划局核发的庆阳综合职业技术教育中心项目地字第130133202100012号建设用地规划许可证。2021年11月1日取得赵县自然资源和规划局核发的冀(2021)赵县不动产权第0001818号不动产权证书。

2022年3月3日取得了赵县行政审批局下发“关于赵县教育局庆阳综合职业技术教育中心初步设计的批复”(赵行审投资审〔2022〕49号)。

2022年3月8日取得赵县自然资源和规划局核发的庆阳综合职业技术教育中心建字第130133202200005号建设工程规划许可证。

2022年5月12日取得赵县审批局核发的编号为130133202205120101、130133202205120201号建筑工程施工许可证。

前期工作权重分8分，实际得分7.8分。

## 3. 项目符合专项债券支持领域和方向情况

庆阳综合职业技术教育中心项目属于社会公益事业，所属领域和方向属于国家规定的专项债券支持领域和方向。

项目与专项债券支持领域及方向匹配，权重分4分，实际得分4分。

#### 4. 项目绩效设定情况

项目设置的绩效目标合理,绩效指标与目标计划数基本相对应,但项目设定的年度绩效指标需细化及量化,扣2分。

绩效目标合理,年度绩效指标需完善,权重分8分,实际得6分。

#### 5. 项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况

庆阳综合职业技术教育中心项目总投资31500.00万元,其中申请2022年政府专项债券15000万元,2023年度政府专项债券10200万元,债券资金占总投资的80%。项目申请的专项债券额度与项目建设的实际需要相匹配。

申请的专项债券额度合理,权重分5分,实际得分5分。

### (二) 项目管理情况

#### 1. 专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况

已收到2022年度专项债券资金15000万元,已使用15000万元;项目按期付息,项目尚未完工尚无运营收入。

专项债券资金预算管理规范,权重分3分,实际得分3分。

#### 2. 债券资金按规定用途使用情况

2022年度专项债券资金15000万元,资金的使用基本符合规定的用途。

债券资金使用,权重分3分,实际得分3分。

#### 3. 资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况

庆阳综合职业技术教育中心项目2022年度专项债券额度15000

万元。截止 2023 年 2 月 28 日,项目累计已支出 15000 万元,债券资金支出率 100%。未提供付款时监理和审计单位工程计量的资料,扣 1 分。

资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配,权重分 3 分,实际得分 2 分。

#### 4. 项目竣工后资产备案和产权登记情况

项目目前尚未完工,暂不涉及资产备案和产权登记,权重分 0 分,实际得分 0 分。

#### 5. 专项债券本息偿还计划执行情况

项目专项债券利息按规定时间、规定金额支付;目前不涉及偿还本金。

支付利息计划执行较好,权重分 3 分,实际得分 3 分。

#### 6. 项目收入、成本及预期收益的合理性

根据已审批的项目可行性研究报告,项目收入来源为住宿费收入、餐费收入、场地租赁收入、校企合作收入、技术研发收入以及其他收入等,正常年总收入为 4115.4 万元;运营支出为原辅材料费、燃料动力费、修理维护费、办公经费等,正常年总成本为 1,004.90 万元;正常年预期收益为 3110.50 万元。

项目收益测算较合理,权重分 3 分,实际得分 2.5 分。

#### 7. 项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配情况

项目尚未办理竣工验收手续,暂不适用,权重分 0 分,实际得分 0 分。

## 8. 专项债券期限与项目期限匹配情况

2022年专项债券期限为15年，为2023-2037年。合同约定项目建设期为2022年5月16日-2023年5月15日，项目运营期为2023年-2038年。

专项债券期限与项目期限相匹配，权重分3分，实际得分3分。

## 9. 专项债券项目信息公开情况

项目按照政府信息公开的有关规定和要求，本专项债券项目的一案两书等有关信息已在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台进行公开。

专项债券项目信息已公开，权重分3分，实际得分3分。

## 10. 外部监督发现问题整改情况

尚无外部审计、督查、巡视中被检查出问题。权重分3分，实际得分3分。

## 11. 信息系统管理使用情况

专项债券项目信息已按照规定在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。权重分3分，实际得分3分。

## 12. 其他财务、采购和管理情况

自筹资金到位率：本项目已到位自筹资金0万元，自筹资金到位率0%，得分0分，应扣减2分。

资金使用率：项目自筹资金到位0万元，2022年度债券资金到位15000万元，支出15000万元，资金使用率为100%。

管理制度健全性：已制定施工管理制度、监理管理制度、合同管理制度、招投标管理制度、资金管理制度等，但各项制度需细化

完善，扣减 0.8 分。

项目管理规范性和工期进度管理：合同工期为 365 日历天，自 2022 年 5 月 16 日-2023 年 5 月 15 日。根据项目实施单位提供的情况说明，项目预计 2023 年 7 月下旬完工。未按合同约定完工，管理规范性和进度管理共扣减 1 分。

其他财务、采购和管理情况，权重分 8 分，实际得 4.2 分

### **(三) 项目产出情况**

#### **1. 项目形成资产情况**

目前项目已完成 1-8#楼全部主体结构；完成 1#、2#、4#、6#楼二次结构、屋面保温、找坡层、外架拆除；完成 1-4#、6#、8#楼房芯土方回填。

未完成计划工作量，扣 1.5 分。

形成资产完成情况，权重分 5 分，实际得 3.5 分。

#### **2. 项目建设质量达标情况**

项目目前还在施工中，未办理验收手续，质量达标率暂不能确定。暂不适用，权重分 0 分，实际得 0 分。

#### **3. 项目建设进度情况**

合同计划竣工时间为 2023 年 5 月 15 日。项目预计完工时间 2023 年 7 月下旬，扣减 1.5 分。

项目建设进度情况，权重分 5 分，实际得 3.5 分。

#### **4. 项目建设成本情况**

项目未完工，尚无工程结算结果，暂无法得知项目的实际建设成本和成本节约率。

暂不适用。权重分 0 分，暂得 0 分。

#### 5. 考虑闲置因素后债券资金实际成本情况

2022 年度政府专项债券额度 15000.00 万元，截止 2023 年 2 月 28 日，资金支付率 100%。

债券资金未在 2022 年度全部使用，权重分 5 分，扣 0.5 分，实际得 4.5 分。

#### 6. 项目建成后提供公共产品和服务情况

项目未完成计划任务，实际完成率和完成及时性分别扣减 0.5 分，尚未验收无法评价质量达标率。

权重分 5 分，得 4 分。

#### 7. 项目运营成本情况

项目尚未完工，无运营收支数据，暂不适用，权重分 0 分，暂得 0 分。

### (四) 项目效益情况

#### 1. 项目综合效益实现情况

项目正在施工中，产生的综合效益尚不明显，扣减 2 分。

综合效益，权重分 3 分，实际得分 1 分。

#### 2. 项目带动社会有效投资情况

项目实施，对带动社会有效投资效果尚不明显，扣 1 分。

带动社会有效投资情况，权重分 1 分，实际得分 0 分。

#### 3. 项目支持国家重大区域发展战略情况

项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的有一定的支持作用。

持国家重大区域发展战略，权重分1分，实际得分1分。

#### 4. 项目服务对象满意程度

项目尚未完工，经对周边居民进行满意度调查，得分5分。

#### 五、主要问题及建议

项目延期完工，庆阳综合职业技术教育中心项目合同工期为2022年5月16日起至2023年5月15日完工，工期总日历天数为365天；项目预计完工时间为2023年7月下旬。

建议：加快项目施工进度，争取项目尽早完工，按期保质交付使用。

#### 六、其他需要说明的问题

赵县教育局及相关单位对其提供的各项评价基础资料的真实性与完整性负责，我们的责任是保证本次评价工作全过程的严肃与公平，得出客观公正的评价结论。未经评价组织管理机构同意，任何单位和个人不得将评价结果对外公布。

附件：河北省专项债券项目支出绩效评价指标体系评分表

石家庄中准天正会计师事务所(普通合伙)

2023年5月10日





附件

## 河北省专项债券项目支出绩效评价指标体系评分表


单位：万元

项目名称	赵县教育局庆阳综合职业技术教育中心项目	地债系统编码	P21130133-0025	发改委审批监管平台代码	2110-130133-89-01-956398			
项目主管部门	赵县教育局	统一社会信用代码	11130133000734901A					
项目实施主体	赵县教育局	统一社会信用代码	11130133000734901A					
项目负责人	董彦鹏	联系电话	0311-84941326					
项目资金 (万元)	投资总额：31,500.00万元							
	一、政府专项债券资金：25,200.00万元（其中2022年度15000.00万元，2023年10200.00万元）							
	二、其他资金：6,300.00万元							
债券资金用途	用于赵县教育局庆阳综合职业技术教育中心项目建设							
绩效目标	目标1：培养高素质人才，促进经济、社会发展和劳动就业； 目标2：弥补当地职业教育的不足，满足青少年就学需求，为经济发展和社会和谐提供支撑和保障。							
一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标说明	评价标准	业绩值
决策	35	项目立项批复情况	10	立项依据充分性	5	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（1分）。	5
				立项程序规范性	5	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立（1分）；②审批文件、材料符合相关要求（2分）；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（2分）。	5
		项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况	8	前期工作准备充分性	4	评价要点：勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成，是否存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。	各项前期工作按要求在计划的时间内完成，存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题酌情减分（4分）。	3.8
				前期工作开展规范性	4	评价要点：①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。	①勘察、设计等前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序（2分）；②项目正式开工前取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照（2分）。	4

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标说明	评价标准	业绩值
		项目符合专项债券支持领域和方向情况	4	项目与专项债券支持领域及方向匹配性	4	评价要点：项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。	项目所属领域和方向属于国家规定的专项债券支持领域和方向（4分）。	4
		项目绩效目标设定情况	8	绩效目标合理性	4	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标（得1分）；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（得1分）；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（得1分）。	3
				绩效指标明确性	4	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；③与项目目标任务数或计划数相对应（2分）。	3
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况	5	项目申请的专项债券额度合理	5	评价要点：项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。	项目申请的专项债券额度与项目建设的实际需要相匹配（5分）。	5
		专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况	3	专项债券预算管理规范性	3	评价要点：①专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理；②专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。	①专项债券收支、还本付息和专项收入纳入政府性基金预算管理（1.5分）；②专项债券收支、还本付息和专项收入按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理（1.5分）。	3
		债券资金按规定用途使用情况	3	债券资金使用合规性	3	评价要点：①专项债券资金等资金的使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定；②专项债券资金等资金的使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途；③专项债券资金等资金的使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①专项债券资金等资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定（1分）；②专项债券资金等资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；③专项债券资金等资金的使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	3
		资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况	3	资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	3	评价要点：①资金拨付和支出进度是否按计划执行；②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。	①资金拨付和支出进度按计划执行（得1.5分）；②资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配（得1.5分）。	2
		项目竣工后资产备案和产权登记情况	0	项目竣工后及时进行了资产备案和产权登记	0	评价要点：①项目竣工后是否及时进行了资产备案；②项目竣工后是否及时进行了产权登记；③备案和登记信息是否准确和完整。	①项目竣工后及时进行了资产备案；②项目竣工后及时进行了产权登记；③备案和登记信息准确和完整。	0
		专项债券本息偿还计划执行情况	3	按规定时间和金额偿还债券本息	3	评价要点：专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。	专项债券本息按规定时间、规定金额进行偿还（3分）。	3
		项目收入、成本及预期收益的合理性	3	项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算合理。	3	评价要点：对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据，并符合项目实际情况。	对项目收入、成本和预期收益的测算有相应的依据（1.5分），符合项目实际情况（1.5分）。	2.5
		项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配情况	0	项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配	0	评价要点：项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。	项目各年度收支平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模匹配。	0
		专项债券期限与项目期限匹配情况	3	专项债券期限与项目期限匹配	3	评价要点：专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配（统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素）。	专项债券期限与项目建设和运营期限匹配（3分）。	3

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标说明	评价标准	业绩值	
管理	35	专项债券项目信息公开情况	3	地方政府专项债券项目信息按照政府信息公开的有关规定予以公开	3	评价要点：项目是否按照政府信息公开的有关规定和要求，将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台进行公开。	项目按照政府信息公开的有关规定和要求，将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台进行公开（3分）。	3	
		外部监督发现问题整改情况	3	项目的审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性	3	评价要点：①项目是否根据审计、督查、巡视等工作中检查出来的问题及时根据相应要求进行整改；②整改措施是否全面有效，符合相关要求。	①项目根据审计、督查、巡视等工作中检查出来的问题及时根据相应要求进行整改（1.5分）；②整改措施全面有效，符合相关要求（1.5分）。	3	
		信息系统管理使用情况	3	地方政府专项债券项目信息按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入	3	评价要点：地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。	地方政府专项债券项目信息按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新（3分）。	3	
		其他财务、采购和管理情况	8	自筹资金到位率	2	自筹资金到位率=（实际到位自筹资金/应到位自筹资金）×100%。实际到位自筹资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的自筹资金。应到位自筹资金：一定时期（本年度或项目期）内应安排到具体项目的自筹资金。	2	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）	0
				资金使用率	2	资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目单位实际使用的专项债券资金等项目预算资金。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内项目单位实际到位的专项债券资金等项目预算资金。	2	根据项目实际使用资金占计划的比重计算得分（2分）	2
				项目管理制度健全性	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）。	1.2
				项目管理规范性	1	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1	严格执行相关项目管理制度（1分）	0.5
				项目工期进度管理	1	评价要点：项目是否按预定的工期实施，是否存在延误，是否及时有效的形成了实物工作量，拉动有效投资。	1	根据项目实际工程进度占计划的比重计算得分（1分）	0.5
		项目形成资产情况	5	实际完成率	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：项目在一定时期（本年度或项目建设期）内建设形成的资产数量。计划产出数：项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期（本年度或项目建设期）内形成的资产数量。	根据项目实际完成数占计划的比重计算得分（5分）	3.5	
		项目建设质量达标情况	0	质量达标率	0	质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。质量达标产出数：项目在一定时期（本年度或项目建设期）内实际建设形成的达到既定质量标准得资产数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	根据项目实际完成产出数占计划的比重计算得分。	0	
		项目建设进度情况	5	建设进度及时性	5	项目建设实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目建设所实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定建设该项目所需的时间。	根据项目建设实际完成时间与计划完成时间的比较得分（5分）。	3.5	

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标说明	评价标准	业绩值
产出	20	项目建设成本情况	0	建设成本节约率	0	成本节约率= $(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}\times 100\%$ 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定建设工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成建设工作目标计划安排的支出，一般以项目投资预算为参考。	根据项目实际节约占计划的比重计算得分。	0
		考虑闲置因素后债券资金实际成本情况	5	债券资金闲置率	2.5	项目债券资金超计划使用时间	根据债券资金闲置时间扣减分数，无闲置得2.5分	2
				债券资金实际成本增加率	2.5	超计划成本率= $(\text{考虑闲置因素后债券资金实际成本}-\text{计划成本})/\text{计划成本}\times 100\%$	根据超计划成本占计划的比重扣减分数，未超计划得2.5分	2.5
		项目建成后提供公共产品和服务情况	5	实际完成率	2.5	实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数})\times 100\%$ 。实际产出数：运营期内项目在一定时期内实际提供的公共或服务数量。计划产出数：项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期内计划提供的公共产品或服务数量。	根据项目实际完成产出数占计划的比重计算得分（2.5分）	2
				质量达标率	0	质量达标率= $(\text{质量达标产出数}/\text{实际产出数})\times 100\%$ 。质量达标产出数：项目在一定时期内提供的达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准或其他标准而设定的绩效指标值。	根据项目质量达标产出数占实际产出的比重计算得分。	0
				实际完成及时性	2.5	实际完成时间：项目运营单位提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所需的时间。	按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务。（2.5分）	2
		项目运营成本情况	0	运营成本节约率	0	成本节约率= $(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}\times 100\%$ 。实际成本：项目运营单位如期、保质、保量提供既定的公共产品和服务实际所耗费的支出。计划成本：项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出，可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或其他地区的同类运营成本数据等做为参考。	根据项目实际节约占计划的比重计算得分	0
效益	10	项目综合效益实现情况	3	项目实施产生的经济、社会、生态效益	3	评价要点：项目实施产生的经济、社会、生态效益具体情况。	对照绩效目标评价综合效益得分（3分）	1
		项目带动社会有效投资情况	1	社会有效投资带动度	1	评价要点：项目实施带动的社会有效投资情况。	根据项目实施带动的社会有效投资得分（1分）	0
		项目支持国家重大区域发展战略情况	1	国家及本地区重大区域发展战略支持度	1	评价要点：项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持情况。	根据项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持得分（1分）	1
		项目服务对象满意程度	5	服务对象或项目受益人等相关群体满意度	5	评价要点：服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采用社会调查的方式。	对照绩效目标评价服务对象满意度得分（5分）	5
总分	100	0	100	0	100			85.0



# 营业执照

(副本)

副本编号: 1-1

统一社会信用代码  
91130108MA07KF7B80

扫描二维码  
登录国家企业信用信息公示系统  
即可了解、查询、变更信息



名称 石家庄中准天正会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 赵青伟

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计,代理记账,会计咨询、税务咨询,管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2015年09月25日


合伙期限 2015年09月25日至 2045年09月24日

主要营业场所 河北省石家庄市市长安区翟营北大街10号上东广场G1708室



登记机关

2021年12月30日




# 会计师事务所 执业证书

名称：石家庄中准天正会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：赵青伟

主任会计师：

经营场所：河北省石家庄市长安区翟营北大街10号  
上东广场G1708室



组织形式：普通合伙

执业证书编号：13010075

批准执业文号：冀财会〔2015〕30号


批准执业日期：2015年11月19日

证书序号：0005683

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



河北省财政厅

二〇一五年十一月十九日

中华人民共和国财政部制